



Projet "Cressy" à CONFIGNON (GE)
Planning intentionnel des travaux

Version 3 du 20.12.2024

N°	CFC	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	
1		Projet	380 jrs	Jeu 29.05.25	Mer 24.02.27	
2		Permis de Construire en Force	0 jr	Jeu 29.05.25	Jeu 29.05.25	
3		Contrats Acquéreurs	0 jr	Jeu 29.05.25	Jeu 29.05.25	
4		Préparation de chantier	20 jrs	Jeu 29.05.25	Lun 30.06.25	
5		Libération des logements par MO pour démarrage démolition	0 jr	Lun 30.06.25	Lun 30.06.25	
6		Batiment	358 jrs	Mer 02.07.25	Mar 23.02.27	
7		Gros-Cœuvre 1	301 jrs	Mer 02.07.25	Lun 23.11.26	
8	PPE	Plans GO figés par Acquéreurs	0 jr	Mer 24.09.25	Mer 24.09.25	
9	112	Désamiantage	10 jrs	Mer 02.07.25	Jeu 17.07.25	
10	112	Démolition Ouvrages	15 jrs	Jeu 17.07.25	Lun 25.08.25	
11	141	Adaptation du réseau	5 jrs	Lun 25.08.25	Mar 02.09.25	
12		Travaux spéciaux	10 jrs	Mar 02.09.25	Mer 17.09.25	
13		Dévoiemement réseau	6 jrs	Mer 10.09.25	Jeu 18.09.25	
14	201	Terrassement	25 jrs	Mer 10.09.25	Lun 20.10.25	
15	211	Canalisations sous radier	8 jrs	Lun 20.10.25	Ven 31.10.25	
16	211	Gros-Cœuvre	139 jrs	Jeu 06.11.25	Mar 30.06.26	
17	211	Isolation sous radier	3 jrs	Jeu 06.11.25	Mar 11.11.25	
18	211	Dalle Radier PARKING	10 jrs	Mar 11.11.25	Mer 26.11.25	
19	211	Murs SS 1	20 jrs	Jeu 27.11.25	Lun 12.01.26	
20	211	Drainage/Isolation Enterrée	7 jrs	Lun 12.01.26	Jeu 22.01.26	
21	211	Dalle s/SS 1 - Radier -1	13 jrs	Jeu 22.01.26	Jeu 12.02.26	
22	211	Remblayage	7 jrs	Jeu 12.02.26	Mar 24.02.26	
23	211	Murs Rez	13 jrs	Mar 24.02.26	Mar 17.03.26	
24	211	Dalle s/RDC	12 jrs	Mar 17.03.26	Lun 06.04.26	
25	211	Murs 1er	15 jrs	Lun 06.04.26	Mer 29.04.26	
26	211	Dalle s/1er	12 jrs	Mer 29.04.26	Mar 19.05.26	
27	211	Murs Attique	15 jrs	Mar 19.05.26	Jeu 11.06.26	
28	211	Dalle s/Attique	12 jrs	Jeu 11.06.26	Mar 30.06.26	
29	211	Echafaudages	170 jrs	Mar 24.02.26	Lun 23.11.26	
30	211	Maçonnerie	17 jrs	Ven 05.06.26	Ven 03.07.26	
31		Clos-Couvert	30 jrs	Mer 01.07.26	Mar 18.08.26	
32	221	Fenêtres	30 jrs	Mer 01.07.26	Mar 18.08.26	
33	214	Etanchéité souple	20 jrs	Jeu 16.07.26	Mar 18.08.26	
34	222	Ferblanterie	15 jrs	Ven 24.07.26	Mar 18.08.26	
35		Façade	58 jrs	Ven 14.08.26	Lun 16.11.26	
36	226	Isolation de façade	30 jrs	Ven 14.08.26	Jeu 01.10.26	
37	227	Revêtement en céramique	25 jrs	Lun 21.09.26	Ven 30.10.26	
38	222	Stores	10 jrs	Ven 30.10.26	Lun 16.11.26	
39		Lots techniques CVSE	245 jrs	Lun 12.01.26	Lun 08.02.27	
40	PPE	Plans CVSE Figés par MO	0 jr	Lun 12.01.26	Lun 12.01.26	
41	PPE	Devis CVSE validés par MO	0 jr	Mer 28.01.26	Mer 28.01.26	
42	231	Electricité	220 jrs	Ven 20.02.26	Lun 08.02.27	
43	242	Chauffage	220 jrs	Ven 20.02.26	Lun 08.02.27	
44	244	Ventilation	220 jrs	Ven 20.02.26	Lun 08.02.27	
45	251	Sanitaire	220 jrs	Ven 20.02.26	Lun 08.02.27	
46		Aménagements intérieurs	193 jrs	Lun 20.04.26	Mar 23.02.27	
47	PPE	Plans Archi Figés par MO	0 jr	Lun 20.04.26	Lun 20.04.26	
48	PPE	Devis Finitions Intérieures validés	0 jr	Jeu 21.05.26	Jeu 21.05.26	
49	271	Galandages	17 jrs	Jeu 16.07.26	Mer 12.08.26	
50	271	Enduits Mur-Plafond	17 jrs	Ven 31.07.26	Ven 28.08.26	
51	281	Chapes	10 jrs	Ven 28.08.26	Lun 14.09.26	
52	271	Lissage avant finition	12 jrs	Lun 14.09.26	Ven 02.10.26	
53	281	Carrelage - Faïence	25 jrs	Ven 02.10.26	Mer 11.11.26	
54	281	Parquets	20 jrs	Lun 19.10.26	Jeu 19.11.26	
55	258	Cuisine	17 jrs	Jeu 19.11.26	Jeu 17.12.26	
56	272	Serrurerie	17 jrs	Jeu 19.11.26	Jeu 17.12.26	
57	273	Portes Communication	15 jrs	Ven 27.11.26	Mar 22.12.26	
58	284	Peinture	25 jrs	Jeu 17.12.26	Mar 26.01.27	
59		Pré-réception interne	8 jrs	Mar 26.01.27	Lun 08.02.27	
60		Retouches	16 jrs	Mer 27.01.27	Mar 23.02.27	
61	4	Aménagements extérieurs	196 jrs	Ven 10.04.26	Jeu 18.02.27	
62	PPE	Plans Archi Figés par MO	0 jr	Ven 10.04.26	Ven 10.04.26	
63	PPE	Devis Finitions Extérieures validés par MO	0 jr	Mer 13.05.26	Mer 13.05.26	
64	411	Béton Armé - rampe de parking	30 jrs	Mer 08.07.26	Mar 25.08.26	
65	413	Canalisations de surface	20 jrs	Mer 26.08.26	Ven 25.09.26	
66	413	Mise en forme des terres	20 jrs	Mar 24.11.26	Jeu 24.12.26	
67	413	Jardins et plantations	15 jrs	Jeu 24.12.26	Lun 18.01.27	
68	413	Routes et places de Parking	15 jrs	Mar 19.01.27	Jeu 11.02.27	
69	44	Marquages	5 jrs	Jeu 11.02.27	Jeu 18.02.27	
70		Réception et remise des clés	0 jr	Mer 24.02.27	Mer 24.02.27	
71	PPE	Réception du projet - Remises Clés 1	0 jr	Mer 24.02.27	Mer 24.02.27	
72	PPE	Réception du projet - Remises Clés 2	0 jr	Mer 24.02.27	Mer 24.02.27	
73	PPE	Réception du projet - Remises Clés 3	0 jr	Mer 24.02.27	Mer 24.02.27	
74	PPE	Réception du projet - Remises Clés 4	0 jr	Mer 24.02.27	Mer 24.02.27	
75	PPE	Réception du projet - Remises Clés 5	0 jr	Mer 24.02.27	Mer 24.02.27	
76	PPE	Réception du projet - Remises Clés 6	0 jr	Mer 24.02.27	Mer 24.02.27	
77	PPE	Réception du projet - Remises Clés 7	0 jr	Mer 24.02.27	Mer 24.02.27	
78	PPE	Réception du projet - Remises Clés 8	0 jr	Mer 24.02.27	Mer 24.02.27	