

Construction Timeline Summary

Step	Title	Description	Planned	Status
1	Site Preparation	Préparation de chantier	29.05.25 - 30.06.25	Completed
2	Demolition & Prep	Désamiantage, démolition, réseaux	02.07.25 - 02.09.25	Completed
3	Foundation	Terrassement, radier, sous-sol	10.09.25 - 24.02.26	In Progress
4	Structure	Gros-œuvre, murs, dalles	24.02.26 - 30.06.26	Pending
5	Finishes	CVSE, intérieurs, extérieurs	20.04.26 - 23.02.27	Pending